

工 事 名 一般国道5号 共和町 ワイス改良工事

工 期 令和6年 3月13日～令和7年 1月 31日
 提出年月日 令和6年10月17日

週 間 工 程 表 (32)

施 工 者 阿部建設株式会社
 現場代理人 川崎 高幹

工 種	名 称	単 位	出 来 高		10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	備 考	
			数量	前週出来高%	今週出来高%	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
橋梁下部	準備工	工事看板等	式	1	80.0	0.0														
	道路改良																			
	掘削工(ICT)																			
	掘削工(ICT)	掘削 (ICT)	式	1	98.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		土砂等運搬 22.5km以下	式	1	100.0	0.0														
		土砂等運搬 0.5km以下	式	1	100.0	0.0														上ピラ橋脚
		土砂等運搬 12.5km以下	式	1	100.0	0.0														共和町立義務教育学校
		土砂等運搬 4.5km以下	式	1	100.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	共和町土砂置場 2
	法面整形工(ICT)																			
		法面整形(切土部) (ICT)レキ質 砂 砂質土 粘性土	式	1	100.0	0.0														
	残土処理工																			
		整地 残土受入れ地での処理	式	1	100.0	0.0														梨野舞納 路体盛土
		整地 残土受入れ地での処理	式	1	100.0	0.0														共和町立義務教育学校
		整地 残土受入れ地での処理	式	1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	共和町土砂置場 2
	法面工																			
植生工																				
	植生基材吹付 張芝	式	1	0.2	0.0															
排水構造物工																				
作業土工																				
	床掘り埋戻し 土砂等運搬	式	1	100.0	0.0															
側溝工																				
	素掘側溝 プレキャストU型側溝	式	1	100.0	0.0															
	集水樹 縦排水																			
仮設工																				
交通管理工																				
	交通誘導警備員	式	1	41.0	0.0															
工事全体の出来高					10月17日 現在														84.0%	
段階確認																			立会確認	

当面の検討課題	10/28 植生エラス網設置作業予定	段階確認 立会願	10/25 9:30 道路土工 法面整形工 出来形立会確認
		電話番号等	